

BYGGANDE AV ARENA

Ledningsgrupp

PROTOKOLL

2011-08-16

Tid och plats för
sammanträdet

Frösörummet/Domsalen klockan 13.00-17.30

Närvarande

AnnSofie Andersson, S ordförande
Stefan Konradsson, V
Emil Burman, S
Carina Zetterström, C
Pär Jönsson, M
Gunnar Hjelm, M

Bertil Åsén
Bert-Olof Åkerström
Bengt Aili
Bo Jonsson
Sven Ringvall
Ola Novén
Karin Bodén
Helge Scharf Wramling
Ellen Arnesson

1. Justering

Gunnar Hjelm utses att justera dagens protokoll.

2. Alternativ utformning och kostnadsberäkning av Östersund Arena

Tre olika alternativ med lokalprogram för utformning av nya arenan redovisas. Samtliga tre alternativ innehåller bandyplan med belysning, gymnastikhall, A-hall för ishockey och evenemang samt två mindre ishallar. Det dyraste alternativet är kostnadsberäknat till 340 miljoner kronor och det billigaste till 270 miljoner kronor. De olika alternativen ska ses som underlag för den fortsatta processen, inte som färdiga förslag.

Situationsplan, skisser, lokalprogram med kommentarer, teknisk beskrivning, kostnadsbedömningar, byggherrekostnader med mera presenteras närmare i Presentation Alt 1-3, 2011-08-16.

Ledningsgruppen uttalar att

- samtliga kostnader ska rymmas inom budgetramen 260 miljoner kronor
- arenan ska utformas så att det är möjligt att i framtiden göra tillbyggnader
- utredningen ska kompletteras med driftkostnadskalkyl
- den fortsatta processen ska ske i nära dialog med referensgrupperna

Frågan om arenan ska innehålla två eller tre isytor och evenemangsfunktionens utformning kommer preliminärt att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 november 2011.

3. Förskolebarnens förslag

Som en del i medborgardialogen tillfrågades barnen på Sollidens förskola om de ville vara med och påverka "hur arenan ska se ut och vad som ska finnas i den". Barnen lämnade in tolv teckningar med olika önskemål.

Ledningsgruppen uppdrar till projektledningen att undersöka om det är möjligt att förverkliga barnens önskemål om en klättervägg.

4. Igångsättningstillstånd för vissa markarbeten

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2011 återremitterades kommunstyrelsens förslag att ge igångsättningstillstånd för vissa markarbeten. Motiveringen var att "Igångsättningstillstånd kan inte tillåtas förrän fullmäktige har ett fullständigt beslutsunderlag för arenabygget".

Efter kommunfullmäktiges beslut har olika alternativ kostnadsberäknats och kvalitetssäkrats. Beräkningarna grundar sig på lokalprogram och arkitekt-skisser. De kan inte jämföras med kalkyler på ett genomarbetat underlag i form av ritningar och beskrivningar. I nästa skede kommer ett sådant underlag att tas fram grundat på den ambitionsnivå som den politiska ledningen beslutar om.

Ledningsgruppen kommer överens om att föra upp ärendet kompletterat med gjorda kostnadsberäkningar till kommunstyrelsen den 25 augusti.

5. Arenapanelens rapport 2

Ledningsgruppen beslutar att formellt överlämna Arenapanelens rapport 2 Allmänhetens åkning till kultur- och fritidsnämnden för beaktande vid kommande verksamhetsplanering.

6. Referensgruppsmöte

Ledningsgruppen beslutar att bjuda in till referensgruppsmöte den 29 augusti klockan 18.00.

7. Övrigt

Information om läget i arenaprojektet ges till företrädare för bandyn, gymnastiken, ishockeyn, konståkning och Storsjöyrån.

Presskonferens




Ellen Arnesson, sekreterare



AnnSofie Andersson

ordförande



Gunnar Hjelm

justerare

Underskrifter